

**Информация о подготовке жилого фонда
к эксплуатации в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.
на 25.10.12**

№ п/п	Адрес	Площадь, кровли м2	Собственные средства.		Кап. Рем, по программе поселений тыс. руб.	Отметка о выполнении тыс. руб.
			Текущий ремонт тыс. руб.			
Ремонт квартир						
1	п.Пролетарский ул. Школьная д.7 кв.65				519 500	519 500
	Итого:				519 500	519 500
Ремонт отмосток фасадов						
1	д.Б. Грызлов од.23-7 рем. швов		5 900			5 900
2	п.Большевик ул. 18	133			286 221	286 221
3	д.Б. Грызлов од.23-22 рем. фасада				1 399 586	1 399 586
4	п.Мирный ул.Комсомольская 16 швы	705п/м			184 383	184 383
5	п.Пролетарский ул. Школьная д.15 (1Б), 9(5Б); 40Лет Октября д.9(1Б)	8шт.			320 000	320 000
6	д. Турово ул. Октябрьская д.9 швы				350 000	350 000
7	Установка поручней п. Большевик ул. Ленина д. 66		5 740			5 740
8	п. Большевик ул. Ленина д.1Б,3,5,7,9,11,12,14,16,18,20,24,26,28,30,32,46,48,50, 66,106,22 окраска трубопровода		102 124			102 124
9	Б.Грызлово д. 5 Б.Грызлово д. 7 Б.Грызлово д. 9 Б.Грызлово д. 29 швы		140 498			6 921 64 010 61 943 7 624
10	Оболенск ул.Солнечная д.4; Осенний Б-р д.6, Осенний Б-р 8; пр-т Биологов д.9, швы		366 097			227 564 4 125 64 328 70 080
11	п.Пролетарский ул. Центральная д.20А швы		385 315			385 315
	Итого:		1 005 674		2 540 190	3 545 864
Ремонт кровель						
1	д.Б. Грызлов од.23А	134	80 620			80 620
2	п.Большевик ул. Ленина д. 3а	270	139 454			139 454
3	п.Большевик ул. Ленина д. 20				536 658	536 658
4	п.Большевик ул. Молодёжная 9а	1062	623 621			623 621
5	п.Пролетарский ул. Школьная д.2	581	258 904			258 904

6	Б. Грызлов од.16,20,5,8,31	300			
7*	п.Большевик ул. Молодёжная 9 (1-2п.)	194	325 011		325 011
8	п.Мирный ул.Комсомольская 16	1177		564 396	564 396
	п.Мирный ул.Дружбы 6	480		230 170	230 170
9	с.Райсемёновское д.5	686		328 951	328 951
10	с.Райсемёновское д.15	685		328 473	328 473
11	п.Пролетарский ул.Центральная д.31 вентиляция - чердак			1 199 298	1 199 298
12	п.Пролетарский ул.Центральная 10	185		640 601	640 601
13	п.Пролетарский ул.Центральная 8	185		640 601	640 601
14	п.Пролетарский ул. Школьная д.2 (балконы)		116 060		116 060
15	с. Липицы д. 27	731	551 851		551 851
16	п. Пограничный д. 5А	525	266 072		266 072
17	п. Оболенск Осенний б-р д.6	937	414 063		414 063
18	п.Большевик ул. Ленина д. 48 (2п.)	95	192 020		192 020
	Итого:	8 227	2 967 676	4 469 148	7 436 824
	Ремонт подъездов				
1	п.Большевик ул.Молодёжная д.9-1п.,4п.		49 031		49 031
			49 315		49 315
2	п.Большевик ул.Молодёжная д.9-3п.		49 149		49 149
3	Кирпичный з-д д.14		80 874		80 874
4	Мирный Комсомольская д. 12 (1п)		40 056		40 056
	Итого:		268 425		268 425
	Установка мет.дверей				
1	п.Пролетарский ул.Школьная д.8-2п.		8 700		8 700
2	п.Пролетарский ул. Центральная д.6-6п.		8 745		8 745
3	п.Пролетарский ул. Центральная д.22-1п.		10 400		10 400
4	с.Липицы д. 25-2п.		7 997		7 997
5	д.Подмоклово д.4-1,2,3п.		20 520		20 520
6	д.Подмоклово д.1-2п.		6 034		6 034
7	п.Кирпичный з-д д.31-3п		8 388		8 388
8	с.Райсемёновское д.1 (п.3)		8 050		8 050
	Итого:		78 834		78 834
	Прчистка дымоходов				
1	п.Кирпичного з-да д.14		3 143		3 143

2	п.Кирпичного з-да д.19		3 143		3 143
3	п.Кирпичного з-да д.20		3 143		3 143
4	п.Кирпичного з-да д.26		3 143		3 143
5	п.Кирпичного з-да д.28		3 143		3 143
6	п.Кирпичного з-да д.30		3 143		3 143
7	с.Турово д. 16-11		3 143		3 143
8	п.Пролетарский Школьная д.7-4		2 445		2 445
9	п.Пролетарский ул.Школьная д.15		2 445		2 445
10	п.Пролетарский Центральная 18а		2 445		2 445
11	п.Пролетарский ул.40Лет Ок. д.9		2 445		2 445
12	п.Пролетарский ул.40Лет Ок. 16		2 445		2 445
13	п.Пролетарский ул.40Лет Ок. 14		2 445		2 445
14	п.Пролетарский ул.Мира д.5		2 445		2 445
15	п.Пролетарский ул.Мира д.6		2 445		2 445
16	с.Турово д. 15		2 445		2 445
17	п.Большевик ул. Ленина д.26		8 066		8 066
18	п.Большевик ул. Ленина д.14		8 066		8 066
19	п.Большевик ул. Ленина д.28		8 066		8 066
20	п.Большевик ул. Ленина д.34, 34а		11 736		11 736
21	п.Большевик ул. Ленина д.30		8 066		8 066
22	п.Пролетарский ул.Школьная д.7		5 500		5 500
23	п.Пролетарский ул.Школьная д.9		5 500		5 500
24	п.Пролетарский ул.Школьная д.11		5 500		5 500
25	п.Пролетарский ул.Школьная д.13		5 500		5 500
26	п.Большевик Ленина 16		3 250		3 250
27	Ц/У Пограничная д.7		3 000		3 000
28	Ц/У Пограничная д.9		3 000		3 000
29	Ц/У Пограничная д.11		3 000		3 000
30	Ц/У Пограничная д.1а		3 250		3 250
31	с.Липицы д.19		3 250		3 250
32	с.Липицы д.26		3 250		3 250
33	п.Пролетарский ул.Мира д.5		3 140		3 140
34	п.Пролетарский ул.Мира д.6		3 140		3 140
35	п.Пролетарский ул. Центральная д.18А		3 140		3 140
36	п.Пролетарский ул. Школьная д.15		3 160		3 160
37	п.Пролетарский ул. Школьная д.13		3 140		3 140
38	п.Пролетарский ул. Школьная д.9		3 140		3 140
39	п.Пролетарский ул. Школьная д.7		3 140		3 140
40	с. Турово ул. Октябрьская д.9,10,13,14,15,16,17		22 000		22 000
	Итого:		176 006		176 006
	Ремонт эл. оборудования				
1	д.Подмоклово д.1 (подъезды)		62 156		62 156
2	д.Подмоклово д.2 (подъезды)		62 156		62 156
3	д.Подмоклово д.3 (подъезды)		62 156		62 156
4	с.Райсемёновское д.5 (подъезды)		107 368		107 368
5	с.Райсемёновское д.6 (подъезды)		107 368		107 368
6	с.Райсемёновское д.7 (подъезды)		107 368		107 368
7	с.Райсемёновское д.9,10,14,15 (подъезды)		453 085		453 085

8	п.Пролетарский ул. 40лет Окт. 9 рем. электрооборудования подъездов		99 828		99 828
	Итого:		1 061 485		1 061 485
	Ремонт инженерных коммуникаций				
1	п.Большевик ул.Молодёжная д.9- 3,4п. рем. системы канализации		47 161		47 161
2	п.Большевик улЛенина д.5 -34 г/в,х/в стояки		3 881		3 881
3	п.Большевик улЛенина д.7-48 стояки отопления		2 191		2 191
4	с.Липицы д.19-14 канализационный стояк		390		390
5	д.Васильевское д.16д -43,44 канализационный стояк		13 330		13 330
6	д.Б.Грызлово д.23-7				
7	с. Турово водопровод ул. Октябрьская д.10,16,17,13.		180 594		180 594
8	п.Пролетарский ул.Школьная д.15 рем. системы отопления			980 436	980 436
10	д.Васильевское д.ба рем. системы ГВС			438 678	438 678
11	д. Турово ул. Октябрьская д. 1А. рем. системы канализации			400 000	400 000
12	д. Турово ул. Октябрьская д. 1Б рем. системы канализации			400 000	400 000
13	д. Борисово ул. Гоголя д.23 рем. системы канализации			300 000	300 000
14	д. Борисово ул. Гоголя д.23 рем. системы ХВС			500 000	500 000
15	д. Арнеево д.1А рем. системы ГВС			200 000	200 000
16	д. Васильевское диагностика газопровода д.4А		26 400		26 400
17	П. Авангард д.1 (п.1 кв.4) замена уч-ка газопровода		23 000		23 000
18	Замена стояков отопления п. Оболенск Осенний б-р 10 (69)		380 505		380 505
19	Оболенск Солнечная д.4замена системы кан.		180 130		180 130
	Итого:		875 582	3 219 114	4 076 697
	Ремонт теплотрасс Г/В Х/В				
1	п.Оболенск Осенний б-р теплотрасса от ТК-16 к ж/д 3А		898 612		898 612
2	п.Пролетарский рем. т/трассы г/в от Центральной 6 до СК Надежда		391 120		391 120
3	д. Турово трасса водопровод		654 788		654 788
4					
5					

6				
7				
8				
	Итого:		1 944 520	1 944 520
	Ремонт ВЗУ и очистных сооружений			
1	Ремонт ВЗУ Пущино		105 200	105 200
2	с.Райсемёновское установка шкафа управления погружным насосом с преобразователем		326 806	326 806
3	Ремонт ВЗУ Дракино		112 520	112 520
4	Ремонт ВЗУ Шатовское л-во		78 820	78 820
5	д. Калиново устройство ж/бетонной камеры и узла учёта воды		143 529	143 529
6	Б.Грызлова ремонт отстойника		53 715	53 715
7				
	Итого:		820 590	820 590
	Ремонт котельных			
1	д. Васильевское пусконаладочные работы		84 500	84 500
2	Подмоклово ремонт 2-х котлов ЗИО-60		905 131	905 131
4	Арнеево ремонт котла ЗИО-60		453 055	453 055
5	д. Васильевское замена бака газоотделительного		99 696	99 696
6	Волохово ремонт котла ЗИО-60		361 624	361 624
7	д. Васильевское замена газоотделительного бака		99 696	99 696
8				
9				
10				
11				
	Итого:		2 003 702	2 003 702
	Благоустройство			
1	п. Пролетарский т/трассы окос		62 947	62 947
2	п. Мирный, Борисово т/трассы окос травы		16 000	16 000
3*	п. Пограничный окос травы		11 500	11 500
4	п.Оболенск окос травы		17 241	17 241
5	п.Большевик окос травы		14 942	14 942
6	п. Пролетарский т/трассы окос		18 400	18 400
7	п.Большевик окос травы		13 500	13 500
8	Ц.У, Арнеево, Авангард, Данки окос травы		8 100	8 100
9	Ц.У окос травы ддома № 4, 5А, 3А, 7А, 9, 7, 11.		11 500	11 500
10	П. Мирный окос травы котельная и ж. дома		16 000	16 000

	Итого:		190 130		190 130
	Всего:		11 194 514	10 747 952	21 942 466

Генеральный директор МУП «УК »

Д.С. Сергеев

Начальник жил. отдела МУП «УК »

В.А. Сидоренко